

ESTAT D'EXECUCIÓ PROPOSTES GUANYADORES EDICIÓ 2018-2019 (Actualització 1/3/2020)

Projecte	Import	Estat
Millora d'instal·lacions a les escoles i instituts	99.619 €	Aprovació inicial projecte tècnic obres 06/02/2020. Licitació immediata. Obres entre maig i setembre
Espais per a vianants a les entrades de les 5 escoles de primària	50.000 €	Aprovació licitació en data 19/12/20. Adjudicació de les obres en data 06/02/20. Es preveu execució entre març i maig
Connectar amb itineraris segurs en bicicleta les escoles i els parcs	54.000 €	Elaborat projecte inicial en data 11/02/2020
Ampliació de l'edifici de RTVCardedeu i el Centre de Formació La Mongia	100.000 €	En redacció del projecte definitiu
Instal·lació d'una font lúdica al Parc de Bellavista	60.000 €	Adjudicades les obres en data 19/12/19, inici obres finals febrer
Instal·lació d'un punt de càrrega per a vehicles elèctrics	30.000 €	Finalitzat a carrer Doctor Klein, davant la Biblioteca
Instal·lació de nous jocs infantils inclusius	27.000 €	En redacció del projecte definitiu. Es preveuen jocs a l'exterior del CAP i al Parc Pompeu Fabra